ATTACHMENT A
HC-5 (Rev. 5/93)

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

CONTRACT CHANGE ORDER NO. 376 SUPPL. NO. ---

ROAD 04-SF-80-13.2, 13.9
FEDERAL NO.(S)

SHEET 2 OF 3 SHEETS
CONTRACT NO.: 04-0120F4

Designates Rods that will be repositioned.

PWS Anchor Rod Clearance at Anchor Plate - "E" Line

Strand / Rod Number	109	117	100	124	116	130	123	115	135	129	122	134	128	137	133	127	136	132
Gap Size (mm)	C	4.5	6	6	8	10	6	9	10+	10+	10+	8	9.5	10+	10+	5	10+	8
Direction (o'clock)	1	3	3	2	3	3	3	3				8	9			8		9
Strand / Rod Number	83	92	82	108	91	99	107	98	106	114	105	121	113	120	126	119	131	125
Gap Size (mm)	0.5	1.5	1	5	3	6.5	3	9	7	10+	10+	7.5	10+	9.5	9	8.5	7	7
Direction (o'clock)	2	3	3	3	3	3	3	3	3			9		7	7	9	8	8
Strand / Rod Number	64	73	63	72	81	71	90	80	89	97	88	96	104	112	103	111	118	110
Gap Size (mm)	2	C	C	5	8	10+	1	7	7.5	4	10+	9.5	10+	10+	8.5	7.5	5.5	2
Direction (o'clock)	1	2	3	3	2	3	3	1	3	10		9			10	10	10	9
Strand / Rod Number	54	45	53	62	52	61	70	79	69	78	87	77	95	86	94	102	93	101
Gap Size (mm)	C	3.5	0.5	5	C	10+	8	8.5	4.5	8.5	10+	5	9	6	3	5	6	3
Direction (o'clock)	2	3	3	2	2		2	2	10	9		9	9	9	9	9	9	10
Strand / Rod Number	37	28	36	44	35	43	51	60	50	59	68	58	67	76	85	75	84	
Gap Size (mm)	C	9.5	4	1.4	2	6	9	9.5	6	9	10	10+	10+	7	9	6	10	
Direction (o'clock)	2	3	3	2	3	2	4	2	2	1	9			10	10	9	10	
Strand / Rod Number	20	27	19	26	34	42	33	41	49	40	48	57	66	56	65	74		
Gap Size (mm)	2	C	C	4	6	7.5	1	6	3.5	2	4	3.5	2	8.5	3	7		
Direction (o'clock)	3	3	3	1	3	1	1	12	12	11	12	11	11	11	10	10		
Strand / Rod Number	13	7	12	18	11	25	17	24	32	23	31	39	47	38	46	55		
Gap Size (mm)	1.5	C	C	3	7	3	6	5.5	2	10+	6.5	6.5	7.5	4	8	5		
Direction (o'clock)	2	3	2	1	1	1	1	11	11		11	11	11	11	11	10		
Strand / Rod Number	4	3	6	2	10	5	16	9	1	15	8	22	14	30	21	29		
Gap Size (mm)	C	C	C	3	4.5	C	4	2	5	C	2	C	2.5	5	8	1		
Direction (o'clock)	2	2	2	1	1	1	1	11	12	12	11	11	11	11	11	10		

NOTE: 1. C = Rod in contact with anchor plate
2. Measurements taken on West side of Anchor Plate

Date Measured: 9-Jun-14
Measured By: Thanh Le, Parviz "PJ" Jalali, Sebastian Mofor, Paul Jefferson

ATTACHMENT A
HC-5 (Rev. 5/93)

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

CONTRACT CHANGE ORDER NO. 376 SUPPL. NO. ---

ROAD 04-SF-80-13.2, 13.9
FEDERAL NO.(S)

SHEET 3 OF 3 SHEETS
CONTRACT NO.: 04-0120F4

Designates Rods that will be repositioned.

PWS Anchor Rod Clearance at Anchor Plate - "W" Line

Strand / Rod Number	132	136	133	137	128	134	122	129	135	123	130	116	124	108	117	109		
Gap Size (mm)	4	1	8.5	4.5	2.5	4.5	10+	10+	10+	9	9	10+	10+	8.5	6	3		
Direction (o'clock)	3	3	3	4	3	4				5	7			9	9	9		
Strand / Rod Number	125	131	126	120	127	113	121	114	106	115	107	99	91	100	92	83		
Gap Size (mm)	2.5	5.5	4.5	1.5	8	9	8	7	9	10+	10+	10+	9.5	10+	10+	3.5		
Direction (o'clock)	3	2	3	3	2	3	2	3	3				10			9		
Strand / Rod Number	118	111	119	112	104	96	105	97	89	98	90	81	72	82	73	64		
Gap Size (mm)	5.5	5.5	4.5	2	7	5.5	9	4	4	10+	10+	10+	7	4	8.5	0.5		
Direction (o'clock)	3	3	3	3	3	3	1	2	2				8	10	9	10		
Strand / Rod Number	101	110	102	94	103	95	87	78	88	79	70	80	71	62	53	63	54	
Gap Size (mm)	6	C	5.5	3	6	5	7	10+	5	10+	8	6.5	7	5	5	2.5	C	
Direction (o'clock)	3	4	4	3	3	4	5		4		8	9	8	8	9	9	10	
Strand / Rod Number	84	93	85	76	86	77	68	59	69	60	51	61	43	52	44	36	45	37
Gap Size (mm)	5	2.5	1	7.5	6	6.5	10+	10+	10+	10+	10+	9	7	8.5	6	2.5	C	C
Direction (o'clock)	1	3	3	3	3	4						10	9	10	11	10	10	9
Strand / Rod Number	74	65	75	66	57	67	48	58	49	41	50	42	34	26	35	27	20	28
Gap Size (mm)	6.5	5.5	5	3.5	2	9	10+	10+	10+	9	10+	9.5	9	2	4	2	C	C
Direction (o'clock)	3	3	3	1	1	2				10		11	10	9	10	10	9	9
Strand / Rod Number	55	46	56	30	47	39	31	40	32	24	33	17	25	18	12	19	7	13
Gap Size (mm)	C	7	4.5	8.5	10+	9	10+	5.5	5.5	10	7	9	8	3.5	2	3.5	C	C
Direction (o'clock)	1	1	1	1		1		1	1	11	12	9	11	11	9	10	10	9
Strand / Rod Number	29	21	38	14	22	8	15	23	1	9	16	5	10	2	6	11	3	4
Gap Size (mm)	C	8	7.5	5.5	1.5	5.5	2	6	7.5	6	7	5	7	0.5	4	3.5	C	C
Direction (o'clock)	3	1	1	2	2	12	2	12	1	12	11	11	10	10	10	11	10	11

Notes: 1. C = Rod in contact with anchor Plate
2. Measurements taken on West side of anchor plate

Date Measured: 10-Jun-14
Measured By: Minh "Mike" Nguyen, Parviz "PJ" Jalali, Sebastian Mofor, Paul Jefferson